



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

INGEKOMEN 31 MAART 2020

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. R. Postma
BEL/MOB

Telefoonnummer +31235143403
postmar@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Stand van zaken project Zuidasdok

Verzenddatum

31 MAART 2020

Geachte leden,

Kenmerk

1397416/1397424

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) informeren wij u hierbij over de actuele stand van zaken van het project Zuidasdok (voorheen Zuidas).

Uw kenmerk

Het project Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het resultaat gaat zorgen voor betere bereikbaarheid van de Zuidas en van de noordelijke Randstad. De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in het hart van de Zuidas onder de grond. Ook wordt het stationsgebied rondom Amsterdam Zuid compleet vernieuwd. Het project Zuidasdok was in 2012 gebudgetteerd op € 1,4 miljard. Op 16 juli 2012 hebben uw Staten bij Voordracht 58 besloten € 75 miljoen (prijspeil 2011) ter beschikking te stellen voor het project Zuidasdok, specifiek ten behoeve van de Openbaar Vervoer Terminal (OVT), en wel in drie tranches van ieder € 25 miljoen in de jaren 2019, 2020 en 2021. Aangezien al in 2019 onzeker was of en hoe het project doorgang zou vinden, hebben wij – in overleg met de partners – onze bijdrage met 1 jaar opgeschort.

Wij hebben toegezegd uw Staten op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken van het project. In de bijlage kunt u kennisnemen van de brief die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 26 maart jl. aan de leden van de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brief gaat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in op het resultaat van de verkenning over nut en noodzaak van de opgaven, onder leiding van Minister van Staat mw. Sybilla Dekker, en de gesprekken met de aannemerscombinatie over de herijkingsfase onder leiding van Prof. Dr. Ir. Hertogh.

Kort samengevat adviseert mw. Dekker om voortvarend verder te gaan met de realisatie van het project Zuidasdok. Niets doen is geen optie, de knelpunten op de A10 en vooral op de OVT vereisen een spoedige aanpak. De bestuurders hebben vandaag in gezamenlijk overleg het advies van mw. Dekker besproken en integraal omarmd. De huidige scope van het project Zuidasdok is gezamenlijk herbevestigd.

Het resultaat van de herijkingsfase is dat de opdrachtgevers hebben besloten tot het minnelijk beëindigen van het contract met de huidige

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL0010.03.124.B.08

aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in hanteerbare deelpakketten. De reden hiervoor is dat een nieuwe aanpak, in combinatie met de aanpassingen in het samenwerkingsmodel, de risicoverdeling en de contractvorm die nodig zijn om het project verder uit te kunnen voeren, er in juridische zin sprake is van een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Doorgaan met de huidige opdrachtnemer, zonder opnieuw aan te besteden is daarom in strijd met de aanbestedingswetgeving.

Omdat de bijdrage van de provincie Noord-Holland is bestemd voor de bouw van de OV-Terminal (OVT) zijn wij verheugd dat, gelet op het belang van een snelle realisatie van de OVT, de aanbesteding van de OVT snel wordt opgepakt om tijdverlies te voorkomen. De komende periode wordt hieraan verder invulling gegeven.

Gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen wordt een aangepaste planning op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 verwacht. Er is afgezien van een actualisering van de prognose van de financiële eindstand van het project omdat er eind 2019 te grote onzekerheden waren die gepaard gingen met de beide trajecten. Naar verwachting kan op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 een geactualiseerde financiële prognose-eindstand worden gerapporteerd. Meer informatie over het project Zuidasdok kunt u vinden via deze [link](#).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.

1 bijlage(n)

- Brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer over het Project Zuidasdok van 26 maart 2020