

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr G. Jansen

BU/INFRA

Telefoonnummer +31235145339

janseng@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

9 NOV. 2022

Kenmerk

1918250/1918430

**Betreft: Programma centrale bediening bruggen/sluizen
voortgangsrapportage 2022**

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp: de
voortgangsrapportage 2022 van het programma centrale bediening
bruggen/sluizen.

De provincie wil het vervoer over water stimuleren zodat de druk op het
wegennet afneemt. Hierdoor verbetert niet alleen de doorstroming van
het wegverkeer, maar heeft ook de scheepvaart gemak van betere
vaartijden en kan daardoor makkelijker doorvaren. Zo werken we aan een
trajectgewijze aanpak voor de scheepvaart en kunnen we op termijn 24-
uurs bediening aanbieden. Daarnaast hebben we in de toekomst door de
centrale minder bedienaren nodig waardoor we ons aan de afgesproken
bedientijden kunnen houden. Door te werken vanuit één centrale kunnen
we de bruggen en sluizen (kosten)efficiënt en veilig bedienen doordat de
systemen voor alle bruggen uniform zijn. De centrale bediening vindt
plaats vanuit de bediencentrale Weg- & Waterhuis De Langebalk in
Heerhugowaard.

40 bruggen en sluizen op de bediencentrale

GS hebben op 31 augustus 2021 besloten in totaal 40 bruggen/sluizen aan
te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard. Ook hebben GS de
ambitie uitgesproken om ook andere brugbeheerders mee te krijgen om
zich bij de bediencentrale in Heerhugowaard aan te sluiten.

Op dit moment zijn er 13 bruggen en sluizen aangesloten op de
bediencentrale. Daarnaast worden 8 bruggen en sluizen aangesloten
tijdens geplande werkzaamheden of renovatie.

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

Raamovereenkomst voor 19 bruggen

Voor de aansluiting van de overige 19 bruggen en sluizen heeft de provincie dit jaar een raamovereenkomst afgesloten met twee marktpartijen.

De 19 bruggen en sluizen die de komende drie à vier jaar aangesloten worden op de Langebalk, krijgen een nieuw besturingssysteem, een camera- én audioinstallatie en netwerkkapparatuur voor communicatie tussen bediencentrale en brug/sluis. Afhankelijk van de situatie moeten ook andere werkzaamheden worden gedaan, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van slagbomen, verlichting, knipperlampen en extra veiligheidssensoren.

Aan diverse bruggen zouden komend winterseizoen (2022–2023) al werkzaamheden gaan plaatsvinden. Vanwege de huidige economische situatie zijn de levertijden van diverse onderdelen echter extreem lang, waardoor de werkzaamheden uitgesteld moeten worden. Voor twee bruggen wordt nog geprobeerd om deze te realiseren in de periode februari-april 2023. De prijsstijgingen lijken vooralsnog op te vangen te zijn binnen het beschikbare budget van het project.

Voortgangsrapportage

GS hebben bij het besluit van 31 augustus 2021 toegezegd om over de voortgang aan PS te rapporteren. Met deze voortgangsrapportage 2022 is de stand van zaken van het programma centrale bediening bruggen/sluizen inzichtelijk gemaakt. In het vervolg zult u via het reguliere programma iMPI verder op de hoogte worden gehouden over voortgang van het aansluiten van bruggen/sluizen.

De voortgangsrapportage is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provinciesecretaris
R.M. Bergkamp


voorzitter
A.Th.H. van Dijk

1 bijlage

Voortgangsrapportage 2022 programma centrale bediening
bruggen/sluizen