

ADDENDUM I op de Samenwerkingsovereenkomst rotonde Tuindersweijde Zuid Obdam, provincie Noord-Holland

ONDERGETEKENDEN:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon **GEMEENTE KOGGENLAND**, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, M.M. Bonsen-Lemmers, hierna te noemen "**de Gemeente**";
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon **PROVINCIE NOORD-HOLLAND**, gevestigd Dreef 3 te Haarlem, te deze krachtens het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer J. Olthof, hierna te noemen "**de Provincie**";

de Gemeente en de Provincie hierna gezamenlijk ook te noemen: "**Partijen**",

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- A. Partijen hebben ten aanzien van hun samenwerking ten behoeve van de voorbereiding en realisatie van de aanpassing van de ontsluiting op de N194, met een nieuwe rotonde en tijdelijk gebruik van de noordelijke parallelweg voor bouwverkeer bij Tuindersweijde Zuid te Obdam, afspraken gemaakt in de "Samenwerkingsovereenkomst rotonde Tuindersweijde Zuid Obdam", provincie Noord-Holland van 23 april 2024 (hierna de "**Overeenkomst**").
- B. In de hierboven onder A genoemde Overeenkomst is in Overweging n. en de Artikelen: 1 onder 1, sub g; 4 onder 3; 5 onder 6; en 13 onder 1, vastgelegd dat de Periode voor het gebruik van de bouwweg, via de noordelijke parallelweg De Braken, duurt van 4 september 2023 tot en met 4 maart 2025.
- C. Volgens Bijlage D "Planning" van de onder A genoemde Overeenkomst, blijkt dat meer tijd nodig is voor de realisatie van de rotonde. Vertraging van het Project komt onder andere door de benodigde vergunningsaanvragen, de wachttijden voor het verleggen van kabels en leidingen en de verwerving van gronden van derden. Eind december 2025 zal volgens de Planning de rotonde worden opgeleverd. Om die reden wordt de Periode van de onder A genoemde Overeenkomst verlengd tot en met 31 december 2025. De nieuwe Periode duurt van 4 september 2023 tot en met 31 december 2025. Dit wijkt af van hetgeen is vastgelegd in de onder B genoemde Overweging en Artikelen.
- D. Onderhavige Addendum (hierna: "**Addendum I**") heeft ten doel om een wijziging op de Overeenkomst aan te brengen met betrekking tot de voorbereiding en realisatie van de aanpassing van de ontsluiting op de N194, met een nieuwe rotonde en tijdelijk gebruik van de noordelijke parallelweg voor bouwverkeer bij Tuindersweijde Zuid te Obdam.

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

ARTIKEL 1

- 1.1 De overwegingen van dit Addendum I, opgenomen onder A tot en met D, maken een integraal en onverbreekelijk deel uit van dit Addendum I.

M.B.

- 1.2 Addendum I wijzigd de Overeenkomst op specifieke aspecten ten aanzien van de Periode. De Overeenkomst blijft voor het overige ongewijzigd van kracht. Bij (vermeende) tegenstrijdigheden tussen Addendum I en de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in Addendum I.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te De Goorn op 30 april 2024

De Gemeente:



Naam: M.M. Bonsen-Lemmers

De Provincie:

Naam: J. Olthof

M.B.

Paraaf Gemeente

Paraaf Provincie